

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	공감행정 ②-6	공 약 명	사람과 자연이 함께하는 하천조성 및 마을 재해 예방				
총괄부서	재난안전과	추진담당	하천방재팀	담당자	신상호 (☎4732)	협조부서	환경위생과
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비		비예산		
<p><b>□ 목표 및 필요성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재해 발생위험성이 크고, 미정비된 하천시설물을 정비하여 재해 예방</li> <li>○ 마을 도랑살리기 사업으로 자연이 함께하는 마을과 하천 조성</li> <li>○ 재난위험 대응 시스템을 구축을 통한 재난 조기 대응 및 안전도시 조성</li> </ul> <p><b>□ 사업개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소하천정비 : 4개소, 재해위험개선 : 1개소, 조기경보시스템 구축 : 1개소</li> </ul> </li> <li>○ 총사업비: 26,348백만원 (국 3,961, 도 1,512, 군 20,875)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 소하천 정비 : 4개소                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상하천 : 백암천, 한천, 입장천, 석현천</li> <li>- 주요사업 : 제방, 하천 시설물 정비</li> </ul> </li> <li>② 절별뜰자연재해 위험지구 개선 : 1개소                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천정비 : L=1.98km), 구거정비 : L= 1.45km</li> </ul> </li> <li>③ 재난대응 스마트 응급 대응 시스템 구축 : 1개 지구                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상지구 : 재해위험 지역 (울리지구 근경사지 등)</li> <li>- 주요사업 : 현장계측장비(변위계, 경사계등), 모니터링 시스템(CCTV 등)</li> </ul> </li> <li>④ 우리마을 도랑살리기사업 : 2개소                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상하천 : 송정천, 자양천</li> </ul> </li> <li>⑤ 생태하천 관리사업 : 3개소                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상하천 : 봉천, 삼기천, 보강천</li> <li>- 주요사업 : 수질 및 수생태계 모니터링 용역 등</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>□ 기대효과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소하천 정비를 통한 안전하고 쾌적한 하천환경과 재해 예방</li> <li>○ 하천 대상 상시 계측을 통해 재해 조기 대응 시스템 구축</li> </ul>							

### □ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>계</b>	<b>26,156</b>	<b>6,528</b>	<b>19,628</b>	<b>5,565</b>	<b>5,442</b>	<b>6,509</b>	<b>2,112</b>	-	-
국비	3,961	506	3,455	925	1,300	1,230	-	-	-
도비	1,512	476	1,036	277	390	369	-	-	-
군비	20,683	5,546	15,137	4,363	3,752	4,910	2,112	-	-
기	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
타	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 석현소하천 준공(총괄 및 3차분)</li> <li>• 입장소하천 착공(2차분)</li> <li>• 백암소하천 착공(총괄 및 1차분)</li> <li>• 한천소하천 착공(총괄 및 1차분)</li> <li>• 절별뜰 자연재해위험개선지구 착공(총괄 및 1차분)</li> <li>• 재해위험지역 재난대응 스마트 응급 대응 시스템 구축 완료</li> <li>• 우리 마을 도랑살리기 사업 완료 : 2개소</li> </ul>	40%
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 입장소하천 준공(2차분) 및 착공(3차분)</li> <li>• 한천소하천 준공(1차분) 및 착공(2차분)</li> <li>• 절별뜰 자연재해위험개선지구 준공(1차분) 및 착공(2차분)</li> <li>• 백암 소하천 준공(2차분) 및 준공(1,2차분)</li> <li>• 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 관리</li> </ul>	60%
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 입장소하천 준공(총괄 및 3차분)</li> <li>• 한천소하천 준공(2차분) 및 착공(3차분)</li> <li>• 한천소하천 착공 및 준공(총괄 및 3차분)</li> <li>• 절별뜰 자연재해위험개선지구 준공(2차분) 및 착공(3차분)</li> <li>• 백암소하천 준공(총괄 및 2차분)</li> <li>• 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 관리</li> </ul>	80%
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한천소하천 준공(총괄 및 3차분)</li> <li>• 절별뜰 자연재해위험개선지구 준공(총괄 및 3차분)</li> <li>• 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 관리</li> </ul>	100%

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액 <span style="float: right;">&lt;단위 : 백만원&gt;</span>									
연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,368	-	10,368	5,099	5,269	-	-	-	-
국비	2,015	-	2,015	382	1,633	-	-	-	-
도비	892	-	892	102	790	-	-	-	-
군비	7,461	-	7,461	4,615	2,846	-	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-


  

□ 추진현황										
연도별	주요 내용									
2022년	○ 소하천 정비 추진 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span>									
	구분		석현소하천	입장소하천	백암소하천	한천소하천				
	사업규모(사업량)		L=1.233km	L=2.43km	L=0.6km	L=1.01km				
	사업비	총사업비	4,094	6,336	2,600	5,973				
		2022년	856	1,700	700	-				
	사업기간		2019~2023	2020~2024	2021~2024	2021~2025				
	공정률		90%	50%	0%	5%				
	○ 질벌들 재해위험지구 정비 추진 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span>									
	위 치	사업 규모	사업 기간	사업비		추진실적				
				총사업비	2022년	공정률	주요 추진사항			
증평읍 사곡리 일원	자연재해 개선정비 (A=97,543㎡)	2021~2024	7,552	1,500	5%	-실시설계용역 준공(2022.12.)				
○ 재해위험지역 재난대응 스마트 응급 대응 시스템 구축 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span>										
위 치	사업기간	사업비	주요 사업내용		준공일					
율리지구 급경사지	2022. 4. 25.~ 2022. 9. 21.	310	- 현장 계측장비 - 모니터링시스템		2022. 9. 21.					

연도별	주요 내용					
2022년	○ 우리마을 도랑살리기 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span>					
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비	추진현황
	송정천	초중9리	0.9km	2022년	23	하천정화 및 정비
	자양천	미암4리	0.6km	2022년	10	하천정화 및 정비
	○ 생하천복원사업 지구 사후관리 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span>					
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비	
	보강천 자연형 생태하천	청주시 연신천 합류점 ~증평군 삼기천 합류지점	보강천 L=3.6km, 삼기천 L=2.4km	2003.~2009.	7,407	
	연천천 생태하천	증평읍 연탄리 연천천	L=1.6km	2008.~2010.	1,975	
	입장천 생태하천	도안면 입장천	L=2.5km	2009.~2011.	2,186	
	봉천 생태하천	증평읍 울리 봉천	L=3.0km	2010.~2015.	13,170	
삼기천 생태하천	증평읍 삼기천	L=6.0km	2011.~2016.	8,228		
보강천 생태하천	도안면 문암천 합류부~중흥교 일원	L=1.3km	2017.~2021.	7,600		
2023년	○ 소하천 정비 추진 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span>					
	구분		석현소하천	입장소하천	백암소하천	한천소하천
	사업규모(사업량)		L=1.233km	L=2.43km	L=0.6km	L=1.01km
	사업비	총사업비	4,094	6,336	2,600	5,973
		2023년	-	1,756	300	600
	사업기간		2019~2023	2020~2024	2021~2024	2021~2025
	공정률		100%	90%	30%	15%

# 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용				
2023년	○ 질별들 재해위험지구 정비 추진 <단위:백만원>				
	위 치	사업 규모	사업 기간	사업비	추진실적
	증평읍 사곡리 일원	자연재해 위험개선 지구 정비 A=97,543㎡	2021~2024	총사업비 7,552 2023년 2,600	공정률 35% -보강천 및 사곡천 정비 L=0.9km
	○ 우리마을 도랑살리기 <단위:백만원>				
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비
	진등천	노암1리	0.9km	2023	13
	추진현황 <단위:백만원>				
	환경교육 및 정화활동				
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>중청타임즈</b> 증평군 우리마을 도랑살리기사업 완료</p> <p>2023년 11월 16일 (목) 06면 지역</p> <p>12년 연속 환경부 공모 선정-남자·진등천 등 27곳 복원</p> <p>증평군이 수생태계 건강성 회복을 위해 추진한 우리마을 도랑살리기 사업이 완료됐다.</p> <p>군은 2012년부터 12년 연속 환경부가 주관한 '우리마을 도랑살리기 공모사업'에 선정된데 이어 물길의 시작인 도랑에 쓰레기, 퇴적물 등</p> <p>받들 모두 복원했다.</p> <p>올해는 도안면 노암1리 진등천을 주민들과 환경단체가 함께 동참해 환경교육 및 정화활동 등을 했다.</p> <p>관리 대상지로 선정된 조종9리 송정천은 하천 주변 제조 재가 등의 퇴적물을 정비했다.</p> </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>				
	○ 생하천복원사업 추진 및 관리 <단위:백만원>				
구분	위치	사업규모	사업기간	사업비	
보강천 자연형 생태하천	연신천 ~삼기천 합류지점	보강천 L=3.6km, 삼기천 L=2.4km	2003. ~2009.	7,407	
연천천 생태하천	증평읍 연탄리 연천천	L=1.6km	2008.~2010.	1,975	
입장천 생태하천	도안면 입장천	L=2.5km	2009.~2011.	2,186	
봉천 생태하천	증평읍 울리 봉천	L=3.0km	2010.~2015.	13,170	
삼기천 생태하천	증평읍 삼기천	L=6.0km	2011.~2016.	8,228	
보강천 생태하천	문암천 합류부 ~중흥교 일원	L=1.3km	2017.~2021.	7,600	
문방천생태하천 (수생태계용역착수)	도당리 보강천 합류부~도당교	L=1.6km	2023.~2028.	8,000	

연도별	주요 내용																									
2023년	○ 2024년 풍수해종합정비사업 공모사업 선정 <단위:백만원>																									
	- 사업기간 : 2024 ~ 2027																									
	- 사업비 : 43,500백만원 (국 21,750, 10,875, 군 10,875)																									
	- 사업내용 : 우수관거 정비, 펌프장과 우수지 신설, 연천·송산·자양 소하천 정비, 송산교 재가설 등 상습 침수 해소																									
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>중청신문</b> 증평군 '풍수해생활권 종합정비' 선정</p> <p>435억 확보... 초중지구 우수관거 정비, 송산교 철거 후 재가설</p> <p>증평군이 행정안전부에서 주관한 '2024년 풍수해생활권 종합정비사업' 공모에 최종 선정돼 총사업비 435억을 확보했다고 16일 밝혔다.</p> <p>지난 해 사업 계획을 시작으로 배에 차후 설계, 12월 말까지 행정 송산, 군 의원 보고 등 논부 등 세 가지 바쁜 일정을 이어간 결과로써, 이어진 공모의 적극적인 협조도 반영했다.</p> <p>이 군수는 행정안전부 2차 심사 시 직원 발표에 나섰으며 수차례 정부 세</p> <p>권을 정비해 상습 침수할 해소할 계획이다.</p> <p>또한, 증평소방서 주변 송산교는 군민들이 이용하는 교량이지만 가설된 지 오래인 노후 교량으로 안전상 우려가 있는 등 재해 위험이 매우 높아 철거 후 재가설을 예정이다.</p> <p>이재형 군수는 "군민들의 막대한 자담과 협조로 대규모 예산을 확보하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 재해이환지역의 재해 요소를 분석하고 지역적으로 상습에 인접한 침수지역에 최우선으로 정비해 주민들의 안전을 최우선에 다져줄 것"이라고 말했다.</p> <p>증평/당지류 기자 1008@daely.com</p> </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>																									
	<p><b>□ 향후 추진계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 입장소하천 준공(총괄)</li> <li>○ 백암소하천 준공(총괄)</li> <li>○ 질별들 자연재해위험개선지구 준공(1차분)</li> <li>○ 보강천,연천천,입장천,봉천,삼기천,보강천 생태하천 지속 관리</li> <li>○ 2023년 지방하천(문암천) 유지관리사업 준공</li> <li>○ 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 추진 : 2024.~2027.</li> </ul>																									
	<p><b>□ 이행현황</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">안료</th> <th colspan="3">추진중</th> <th colspan="2">미착수</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>이행후 계속추진</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> <th>보류</th> <th>폐기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이행도</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	안료	추진중			미착수		비고	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	이행도		○					50%
	구분	안료	추진중					미착수		비고																
			이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기																			
	이행도		○					50%																		
<p><b>□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항</b></p> <p style="text-align: center;">“변경사항 없음”</p>																										